

科邦特化工（杭州）有限公司建设项目
自主验收其他需要说明的事项

一、环保设计、施工和验收过程情况

1.1 设计情况

科邦特化工（杭州）有限公司建设项目依据国家相关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工、同时生产的“三同时”制度。环保设施的设计符合环保设计规范要求。

1.2 施工情况

科邦特化工（杭州）有限公司将环保污染防治的建设纳入施工合同，项目于 2024 年 8 月办理环评审批手续，2024 年 9 月动工建设，2024 年 10 月项目竣工完成并投入试运营。环评要求落实情况下表：

环评及批复要求与实际污染防治措施情况一览表

项目	环评及批复要求	实际落实情况
项目选址及建设内容	企业投资 510 万元，租赁杭州万轮科技创业中心有限公司位于杭州市滨江区西兴街道江陵路 88 号 10 幢北座 7 楼的现有厂房，建筑面积 1010.16m ² ，配备专业的技术人员，建设实验室，从事新药的定制研发。项目建成后，年研发定制新药 50 批次	项目选址及建设内容与环评一致

废水	实验室清洗废水（不含前两道清洗废水）、洗涤废水、地面清洁废水分质收集汇同经化粪池预处理的生活污水一并纳入市政污水管网，最终由萧山钱江污水处理厂处理达标后外排环境	基本落实。 实验室清洗废水（不含前两道清洗废水）、洗涤废水、地面清洁废水分质收集汇同经化粪池预处理的生活污水一并纳入市政污水管网。最终送至萧山钱江污水处理厂处理达标后外排环境。 企业大楼废水排放口、园区废水综合排放口所测参数（pH 值、COD_{Cr}、氨氮、SS、AOX、LAS、BOD₅）均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关限值要求
废气	本项目废气主要为实验过程中产生的有机废气、无机废气（酸性废气、检测废气）、真空泵废气等。项目所有可能产生废气的实验操作均在通风柜/集气罩下进行，实验操作过程中产生的废气由通风柜/集气罩收集后引至活性炭吸附装置处理后于建筑物所在楼顶高空排放（DA001，DA002）。真空泵使用时，置于通风柜内，产生少量的真空泵废气由通风柜收集汇同其他废气一并经活性炭吸附装置处理后于建筑物楼顶排放。	已落实。 实验室有机废气、无机废气由通风橱收集经活性炭吸附装置处理后引至建筑物楼顶排气筒高空排放（DA001，45m，风量：11726-13505m³/h；DA002，45m，风量：17416-19350m³/h）。 监测结果表明，监测期间，企业有组织废气中非甲烷总烃、甲醇、乙酸乙酯、丙酮、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、乙腈、氯化氢、硫酸氢、臭气浓度排放均《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中相关限值要求；无组织废气中非甲烷总烃、甲醇、甲苯、二甲苯、氯化氢、硫酸雾、臭

		气浓度排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2、《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）表 7 中限值要求；项目厂区内 VOCs 无组织“监控点处 1h 平均浓度值”满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）表 6 中限值要求
噪声	企业选用低噪声设备，作业时关闭门窗、安装隔声门窗等措施。	已落实。 企业选用低噪声设备，作业时关闭门窗、安装隔声门窗等措施。监测结果表明，监测期间，该企业所测东侧厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准限值要求；西侧、北侧昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值要求。南侧毗邻其他企业，未检测
固废	危险废物委托资质单位处置； 废一般包装材料外售综合处置； 生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运	已落实。 前两道清洗废水、实验废液、真空泵废水、废催化剂、废化学品包装材料、废一次性实验耗材、废活性炭（废气处理）委托浙江春晖固废处理有限公司代为转运处置； 废一般包装材料外售综合处置； 生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运

1.3 验收情况

2025 年 1 月 10 日~11 日科邦特化工（杭州）有限公司委托浙江正诺检测科技有限公司对污染物排放实施了现场监测。2025 年 2 月 21 号企业在杭州市滨江区西兴街道江陵路 88 号 10 幢组织召开了科邦特化工（杭州）有限公司建设项目竣工环境保护验收会议。验收小组成员由建设单位、验收调查单位、环评单位、监测单位和 3 名环保专家组成。验收小组对项目进行了环境保护现场核查，听取了建设单位及验收调查报告编制单位对项目建设情况以及本项目竣工环境保护验收报告的汇报，审查通过了《科邦特化工（杭州）有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。

1.4 公众参与情况

经验收监测期间的调查，本项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉，认为本项目的建设对周围环境影响不大，对项目的环保措施也比较满意，周围居民基本上支持本项目的建设。

二、其他环境保护施的实施情况

项目已建立环保领导小组，职责分工明确。并按规范建立了环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境管理台账制度。

三、整改工作情况

另外，我单位运营过程中不再涉及环评报告和审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况以及整改工作情况。

科邦特化工（杭州）有限公司

2025 年 2 月 21 日

